

Информация о реализации программы дорожных работ Дмитриевского района по состоянию на 1 августа 2019 года

№ п/п	Наименование объекта	Планируемый срок заключения контракта	Сведения о заключенном контракте	Стоимость контракта, тыс.руб	Выполнено работ в соответствии с КС, тыс.руб.	Стадия выполнения работ	Исполнено по работам, %	Срок ввода объекта в эксплуатацию План/Факт
1	Разработка проектно- сметной документации на капитальный ремонт автомобильной дороги по с. Крупец Крупецкого сельсовета Дмитриевского района курской области		Муниципальный контракт от 22.04.2019 ООО «Курскстройпроект»	434,0	-	Этап проектирования	-	
2	Изготовление проектно-сметной документации на капитальный ремонт автодороги по п. Первоавгустовский Первоавгустовского сельсовета Дмитриевского района Курской области: ул. Красная Площадь, ул. Набережная, ул. Красная, ул. Пролетарская, ул. Веры Терещенко, ул. Комсомольская, ул. Калинина		Муниципальный контракт от 22.04.2019 ООО «Курскстройпроект»	365,799	-	Этап проектирования	-	

	3,615 км.							
3	Строительство объекта : «Автодорога по д. Ладыгино Крупецкого сельсовета Дмитриевского района Курской области до объекта торговли»		Муниципальный контракт от 24.06.2019 года с ООО «Магистраль»	12703,822	-	Этап строительства	-	сентябрь 2019 года
4	Текущее содержание автомобильных дорог Дмитриевского района	02.08.2019 г.	АО «Фатежское ДРСУ»	579,400	-	-	-	-
5.	Разработка Комплексной схемы организации дорожного движения Дмитриевского района		Муниципальный контракт от 01.03.2019 года ООО «СПБ – Энерготехнологии»	245,0	-	Этап согласования проекта КСОДД	-	

Глава Дмитриевского района



В.Г. Петров